

Warszawa dnia 04.07.2024 r.

Protokół Przeglądu

z kontroli 690849/2024, stanu technicznego systemu
wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych.

Obiekt: Konstancińska 11a

Wentylacja Mechaniczna

1. Sprawdzenie połączeń elektrycznych -
sprawdzone _____
2. Sprawdzenie presostatów -
sprawdzone _____
3. Sprawdzenie pracy silnika i wentylatora - sprawdzane z uwagami, część niesprawna

4. Sprawdzenie zamocowań i połączeń kanałów wentylacyjnych -
sprawdzone _____
5. Sprawdzenie czystości czepni/wyrzutni -
sprawdzone _____
6. Sprawdzenie stanu technicznego rozdzielni i osprzętu -
sprawdzone _____

Uwagi

___ Na podstawie protokołu nr 690849/2024 z okresowej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli wentylatorów na dachu zachodzi **pilna** konieczność wymiany urządzeń obsługujących kanały wentylacyjne. _____

wentylator kanałowy Aereco z automatyką RAT.160.HB szt. 6

wentylator kanałowy Aereco z automatyką RAT.100.HB szt. 1

Protokół sporządził:

Tomasz Górski